

THÔNG BÁO

**Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc
Hiếu về đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022-2023.**

Ngày 08/03/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022-2023 do đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng HĐND và UBND; Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Chủ tịch UBND các xã cùng đơn vị thi công các dự án Thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 và thị trấn Hậu Hiền có dự án năm 2022 chưa thi công xong. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Chủ tịch UBND của các xã báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, các khó khăn vướng mắc; ý kiến thảo luận của các phòng chuyên môn. Để đảm bảo tiến độ thực hiện thi công các dự án xong trước **ngày 30/05/2024**, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các Phòng, Chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã (Chủ đầu tư):

- Về công tác GPMB: Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, vận động nhân dân để sớm hoàn thành công tác GPMB **trước ngày 25/03/2024**.

- Đối với các xã có dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư: Chủ động chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ thiết kế, kiểm tra thực tế hiện trường để có giải pháp xử lý điều chỉnh, báo cáo UBND huyện để thống nhất chủ trương điều chỉnh **trước ngày 25/03/2024**.

- Đối với xã Thiệu Hoà và Thiệu Giang: Khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc Chương trình, chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc của các dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật **trước ngày 15/03/2024**.

- Các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan (đơn vị quản lý điện lực, nước sạch, viễn thông...) để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án; chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành thi công các dự án:

+ Xong trước **ngày 15/03/2024** đối với xã Thiệu Quang.

+ Xong trước **ngày 30/03/2024** đối với các xã Tân Châu, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh và Thiệu Chính.

+ Xong trước **ngày 15/04/2024** đối với thị trấn Hậu Hiền
+ Xong trước **ngày 30/04/2024** đối với các xã Thiệu Tiến, Thiệu Công
+ Xong trước **ngày 15/05/2024** đối với xã Thiệu Toán
+ Xong trước **ngày 30/05/2024** đối với các xã Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Thành.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư, rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết định đầu tư 02 dự án của xã Thiệu Giang và xã Thiệu Hoà **trước ngày 15/03/2024**. Báo cáo Lãnh đạo UBND huyện những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý điện lực, viễn thông, nước sạch... phối hợp với các Chủ đầu tư để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc đến các dự án. Báo cáo kết quả về việc tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo UBND các xã, Ban QLDA ĐTXD huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thiện đầu tư các hạ tầng kỹ thuật tạo nguồn cho các xã.

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Chủ trì, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu. Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan cân đối nguồn vốn huyện để bố trí cho các dự án, báo cáo Lãnh đạo UBND huyện những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã: Thiệu Chính, Thiệu Ngọc, Thiệu Lý, Thiệu Vận, Tân Châu, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Hợp, Thiệu Quang, Thiệu Thịnh, Thiệu Hoà, Thiệu Giang, thị trấn Hậu Hiền chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện nếu không hoàn thành các nội dung nêu trên.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết quả Hội nghị giao ban tiến độ và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Hiếu để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện (để bc);
- Trưởng phòng: Kinh tế và HT, Tài chính-Kế Hoạch, Tài nguyên và Môi trường (để t/h);
- Bí thư đảng ủy các xã có dự án
- Thuộc chương trình MTQG XDNTM
- Năm 2023;
- Bí thư đảng ủy thị trấn Hậu Hiền;
- Lưu: VT, TCKH.

**TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Xuân Dũng